



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd


স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৮.১৪.০০৫.২২-১৬৬

তারিখঃ ২১ ফাল্গুন, ১৪২৯ ব.
০৬ মার্চ, ২০২৩ খ্রি.

বিষয়: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “৬৪ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “৬৪ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি” শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ১৪/০২/২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ’ল।

সংযুক্তিঃ কার্যবিবরণী ০২ পাতা।


০৬/০৬/২০২৩
(এস এম বশীর উল্লাহ)
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন : ২৪১০৫০৯৯৫

ই-মেইল: dsplanning@tmed.gov.bd

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ৪) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ৫) মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৬) প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭) প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৮) প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ(জিইডি), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৯) প্রধান, এনইসি, একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১০) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ১১) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা-২), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ১২) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা-১), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ১৩) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ১৪) প্রকল্প পরিচালক, “কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি” শীর্ষক প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১) সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ২) অফিস কপি।

বিষয়: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাদীন ৬৪ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (শিএসসি) ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ কামাল হোসেন
সিনিয়র সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি.
সময়ঃ : মঙ্গলবার, দুপুর ০২:৩০ মিনিট
স্থানঃ : সভা কক্ষ, ০৬ নং ভবন, ১৪তম তলা, কক্ষ নং ১৪১৫ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১। উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হ'ল।

২। উপস্থাপনাঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা-১) কে সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের আহ্বান জানান। অতঃপর যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা-১) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাদীন ৬৪ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পটি ফেব্রুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে মোট ১৩৯৫৬৯.৮০ লক্ষ টাকা (জিওবি অর্থায়ন) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাদীন রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি - ৪৩% ও আর্থিক অগ্রগতি - ২০.০২%। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য দক্ষ, কর্মক্ষম ও আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট বৃদ্ধিকরণ এবং দেশে ও বিদেশে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চাকরি বাজারের চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন।

৩। আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্তঃ


| ক্র. নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---------|--|---|---|
| ১ | <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি উপস্থাপন করে উল্লেখ করেন যে;</p> <p>ক) ৬৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৩টি ৭ তলা ভিত বিশিষ্ট ৭ তলা ভবন ও ৫১টি ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন নির্মাণাদীন রয়েছে যার মধ্যে ৬ষ্ঠ তলার কাজ চলছে ২টি, ৫ম তলা পর্যন্ত ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে ২৫টি, ৪র্থ তলা পর্যন্ত ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে ৬টি, ৩য় তলা পর্যন্ত ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে ৫টি, ২য় তলা পর্যন্ত ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে ৭টি, ১ম তলা পর্যন্ত ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে ৫টি এবং ১ম তলার সাটারিং/কলাম/গ্রেট বিম/শর্ট কলাম/বেজ ঢালাই/পাইলিং এর কাজ চলছে ১৪টি প্রতিষ্ঠানের।</p> <p>নির্বাহী প্রকৌশলী (ডেক-১), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর জানান গৌরীপুর, নেত্রকোণা, মানিকগঞ্জ, শেরপুরসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ ধীরগতি সম্পন্ন হয়েছে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ কাজের জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা হতে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হলে কাজের গতি আরও বৃদ্ধি পাবে।</p> <p>সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের চাহিদা পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর অর্থ প্রদানের নির্দেশনা দেন। এছাড়াও তিনি প্রকল্প এলাকার সকল প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও আঞ্চলিক পরিচালকগণকে ভবনসমূহের স্থাপত্য নকশা সরবরাহ করার পরামর্শ প্রদান করেন।</p> | <p>১। ক) প্রকল্প পরিচালক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের চাহিদা পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন; ও</p> <p>খ) ভবনসমূহের স্থাপত্য নকশা আঞ্চলিক পরিচালক ও অধ্যক্ষগণকে সরবরাহ করতে হবে।</p> | <p>প্রকল্প দপ্তর</p> <p>প্রকল্প দপ্তর ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর</p> |

১৭

| | | | |
|----------|--|--|--|
| | <p>খ) স্থানীয় প্রশিক্ষণ এর অগ্রগতি উপস্থাপন করে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় পেডাগোজি প্রশিক্ষণ টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকায়, আইসিটি প্রশিক্ষণ জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়ায় ও স্কিলস প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ কারিগরি শিল্প সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), ঢাকায় চলমান রয়েছে। যার মধ্যে পেডাগোজি প্রশিক্ষণের অগ্রগতি ৬৩.৩৩%, আইসিটি প্রশিক্ষণের অগ্রগতি ৫৩.৩৩% ও স্কিলস প্রশিক্ষণের অগ্রগতি ২৭.৯৩%।</p> <p>গ) এছাড়া, বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান TESDA কর্তৃপক্ষের সাথে অনলাইন জুম প্রাটফর্মে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক খসড়া MoU প্রস্তুত করা হয়েছে। TESDA কর্তৃক প্রেরিত MoU স্বাক্ষরের জন্য আমন্ত্রণ পত্র পাওয়া গেছে। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯-১৩৯ তারিখ: ০৯ নভেম্বর ২০২২ মোতাবেক বিদেশ ভ্রমণ স্বগিত থাকার কারণে এখনও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শুরু করা সম্ভব হয়নি।</p> <p>এ পর্যায়ের সভাপতি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত স্থানীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখার নির্দেশনা দেন।</p> | <p>প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত স্থানীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</p> | <p>প্রকল্প দপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর</p> |
| | <p>ঘ) যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি উপস্থাপনকালে প্রকল্প পরিচালক জানান, ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ট্রেন্ডের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে এবং চলমান ১২টি ট্রেন্ডের মধ্যে ৭টি ট্রেন্ডের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিস্বাক্ষর করা হয়েছে।</p> <p>ঙ) এছাড়া, ৬৪টি প্রতিষ্ঠানে চলমান এসএসসি ও এইচএসসি ভোকেশনাল কোর্সের কম্পিউটার ল্যাবের আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য আহবানকৃত দরপত্রের মালামাল সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে এবং পরবর্তীতে পূর্ত কাজের অগ্রগতি বিবেচনায় অন্যান্য প্যাকেজের আসবাবপত্র ক্রয় করা হবে।</p> <p>কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ) জানান প্রতিষ্ঠানসমূহে যে একেজো যন্ত্রপাতি রয়েছে তা সরিয়ে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত নতুন মালামাল স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।</p> <p>সভাপতি প্রতিষ্ঠানসমূহের একেজো মালামালের তালিকা প্রস্তুতের জন্য মহাপরিচালক কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরকে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষদের নিয়ে অনলাইন জুম প্রাটফর্মে একটি সভা করার পরামর্শ প্রদান করেন।</p> | <p>মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষদের নিয়ে প্রতিষ্ঠানসমূহের একেজো মালামালের তালিকা প্রস্তুতের জন্য অনলাইন জুম প্রাটফর্মে একটি সভা করবেন।</p> | <p>প্রকল্প দপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর</p> |
| <p>২</p> | <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বিষয়টিও জড়িত। বর্তমানে ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট সাতক্ষীরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, চুয়াডাঙ্গা, হোসেনাবাদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, হবিগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, পার্বতীপুর, জয়পুরহাট, বেগমগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাইজদী, কিশোরগঞ্জ, ভৈরব, ভোলা, জামালপুর, গাইবান্ধা, মেহেরপুর ও পাবনা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ৫</p> | <p>ক। ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়া ১৭টি প্রতিষ্ঠান মার্চ ২০২৩ মাসের মধ্যে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে।</p> | <p>প্রকল্প দপ্তর ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | তলা ভবনসমূহের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এই ভবনসমূহ হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। নির্বাহী প্রকৌশলী (ডেক-১), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর জানান আগামি মার্চ ২০২৩ মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে এমন ১৭ টি প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী করে প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। | যা আঞ্চলিক পরিচালক কর্তৃক তার অধিক্ষেত্রে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন আরও জোড়দার করতে হবে। | আঞ্চলিক পরিচালক, সংশ্লিষ্ট অঞ্চল |
| ৩ | প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে নিম্ন বর্ণিত ১৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মানিকগঞ্জ, পটুয়াখালী ও কক্সবাজার এর ভবন নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মাগুরা, নীলফামারী, জয়পাড়া, বরগুনা, বাগেরহাট, নেক্রকোণা, নওগাঁ, মাদারীপুর, পিরোজপুর, শরিয়তপুর, গৌরীপুর, শেরপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ ও লক্ষীপুর ধীরগতি সম্পন্ন রয়েছে। সভাপতি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রকল্প দপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালক ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত সাইট পরিদর্শনপূর্বক আরও নিবিড়ভাবে নির্মাণ কার্যক্রম তদারকি করার পরামর্শ প্রদান করেন। | বন্ধ ও ধীরগতি সম্পন্ন ১৯টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রকল্প দপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালক ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক আরও নিবিড়ভাবে তদারকি করতে হবে। | কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রকল্প দপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালক ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর |
| ৪ | প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে গত বছরের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি বিবেচনায় ২০টি প্রতিষ্ঠানে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ হতে ২টি শিফটে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। কারিগরি শিক্ষার এনরোলমেন্ট বৃদ্ধির জন্য ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ হতে সকল প্রতিষ্ঠানে ২টি শিফটে শিক্ষার্থী ভর্তি করা প্রয়োজন। এ জন্য আগামি জুন ২০২৩ মাসের মধ্যে সকল প্রতিষ্ঠানের নির্মাণাধীন ভবনের কমপক্ষে ২য় তলা পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী করা প্রয়োজন। সভাপতি ডিসেম্বর ২০২৩ মাসের মধ্যে সকল প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ কমপক্ষে ২য় তলা পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী করার ব্যবস্থা করতে হবে মর্মে মত ব্যক্ত করেন। | ডিসেম্বর ২০২৩ মাসের মধ্যে সকল প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ কমপক্ষে ২য় তলা পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী করার ব্যবস্থা করতে হবে। | শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর |
| ৫ | বিবিধ: আরডিপিপিতে লিফট (বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি) ও বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন এর কোড ৪১১২৩০৩ উল্লেখ করা হয়েছে যা আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর অনুমোদন সংক্রান্ত পত্রে ভুলক্রমে ৪১১১৩০৩ দেখানো হয়েছে। তাই উক্ত কোড সংশোধন করা প্রয়োজন। | কোড সংশোধনের জন্য প্রকল্প দপ্তর হতে এ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। | প্রকল্প দপ্তর |

৪। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



মোঃ কামাল হোসেন
সিনিয়র সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
ও
সভাপতি
প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি

বিষয়: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর আওতাধীন “ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)’র ৬ষ্ঠ সভা সংক্রান্ত।

সভাপতি : সিনিয়র সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

তারিখ: ১৪.০২.২০২৩ খ্রি. মঙ্গলবার, সময়: বেলা-২:৩০ টা

স্থান: সচিবালয়স্থ টিমএইডি’র সভাকক্ষে (৬ নং ভবন ১৪ তলা, কক্ষ নং-১৪১৫)

উপস্থিতির স্বাক্ষরপত্র

| ক্র: | নাম ও পদবী | অফিস | মোবা: নং ও ই-মেইল | স্বাক্ষর |
|------|---|----------|-------------------|----------|
| ১। | ড. মোঃ জিব্রাহীম হুসেইন আতিথিক এমপি (উন্নয়ন) | TMED | ০১৭১৭৫৭৪৭৭ | |
| ২। | ড. মোঃ নূরুজ্জামান মহাপরিচালক | কমিউ | ০১৭২৭-১০৫৫০০ | |
| ৩। | ডোঃ দেলোয়ার হোসেন কম্পিউটার কমিশনার | EED | ০১৭১২-৪৬৬৩৬৬ | |
| ৪। | ডোঃ মোঃ মাহবুবুল হক মুখ্য অফিসার | TMED | ০১৫৫২৩৪৪৫১৩ | |
| ৫। | মুন্সেফ পান PD | PD G/TSC | ০১৭১২/৩৩২৪০ | |
| ৬। | ডোঃ আজহারউজ্জামান পরিচালক (পরিচালনা ও উন্নয়ন) | DTE | ০১৫৫৩১০৬০৭ | |
| ৭। | ডোঃ আব্দুল হামিদ নিঃ, এ, এ | EED | ০১৭১/৩৫১২৩৫ | |
| ৮। | ডোঃ মোঃ মাহবুবুল হক মুখ্য অফিসার | TMED | ০১৫৫২৩২৬৪৭ | |
| ৯। | ডোঃ মোঃ জিব্রাহীম কমিশনার | কমিউ | ০১৪১৪-৩২০১৭৬ | |
| ১০। | ডোঃ মাহমুদ বিহার DS | TMED | ০১৩১১৪৪৪৯৭৬ | |
| ১১। | | | | |
| ১২। | | | | |
| ১৩। | | | | |

অ:প:দ্র: